

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2023 года

1. Наименование проекта:

«Благоустройство аллеи ветеранов Краснообска.»

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: рабочий поселок Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
Населенный пункт: рабочий поселок Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
Месторасположение объекта (указать адрес): 630501, р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, ул. 12, Аллея ветеранов Краснообска (адрес не присвоен)

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 410 000,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	583 234,00
Собственные средства жителей поселения	300 000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	90 000,00
Итого:	2 383 234,40

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	32 000,00
Иные формы (материалы, товары)	-
Итого:	

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 242 550,84
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	513 970,50
Собственные средства жителей поселения	264 372,51
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	79 311,76
Итого:	2 100 205,61

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	32 000,00
Иные формы (материалы, товары)	-
Итого:	32 000,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 13.06.2023

Завершение реализации проекта 22.09.2023

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава

рабочего поселка Краснообска _____ /О.М. Яцков/

Руководитель инициативной группы _____ /Т.Н. Мельникова /

Согласовано:

Управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области

Начальник управления финансов и налоговой политики Новосибирского района
_____ А.А.Афонин

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативах проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» октября 2023 г.

Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района
Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	2 383 234,40	2 100 205,61
2	Средства Субсидии	1 410 000,00	1 242 550,84
3	Средства бюджета поселения	583 234,40	513 970,50
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	41,36%	41,36%
5	Инициативные платежи	390 000,00	343 684,27
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	27,66%	27,66%
7	Денежные средства граждан	300 000,00	264 372,51
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	21,28%	21,28%
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	90 000,00	79 311,76
8	Добровольное имущественное и (или) трудовой участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	32 000,00	32 000,00

Глава рабочего
поселка Краснообска

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Кондакова И.Д.
Телефон 348-18-5

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений
Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших
конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской
области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября 2023 г.

1. Наименование проекта: «Благоустройство аллеи ветеранов Краснообска.»

2. Место реализации проекта: 630501, р.п. Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области, ул. 12, Аллея ветеранов Краснообска (адрес не присвоен)

Муниципальное образование: рабочий поселок Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области

Населенный пункт: рабочий поселок Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 415 234,40	2 132 205,61
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 383 234,40	2 100 205,61
2.1	средства Субсидии	1 410 000,00	1 242 550,84
2.2	средства бюджета поселения	583 234,40	513 970,50
2.3	инициативные платежи, всего:	300 000,00	264 372,51
2.3.1	денежные средства граждан	210 000,00	185 060,75
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	90 000,00	79 311,76
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,	32 000,00	32 000,00

	осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
	вклад жителей поселения	32 000,00	32 000,00
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: 5

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Высадка многолетних цветов;

Составление сметы на устройство пешеходной дорожки вдоль аллеи ветеранов.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

в виде финансовой помощи в размере 79 311,76 рублей

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично полностью завершен

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления проекта – 13.06.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 22.09.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение, (муниципальный район) и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	v
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава рабочего
поселка Краснообска



Handwritten signature of O.M. Yatskov

Яцков О.М.

Ф.И.О. подпись

Руководитель
инициативной группы

Handwritten signature of T.N. Melnikova

Мельникова Т.Н.

Ф.И.О. подпись

Дата